

様式第 7 号（第 1 2 条関係）

質問・回答書		
契約番号	2 0 2 5 0 0 0 2 8 3	
契 約 名	大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	【アルミニウム製建具の額縁及びブラインドボックスの材質について】 内訳 P81 では建具仕様として、仕上：陽極酸化被膜 シルバー/ブラック額縁、水切り、付属金物共 と記載がありますが、設計図 A-043 の一般事項 項目 18 にはアルミ枠焼付と記載があり、相違がございます。また、ブラインドボックスは内訳書 P75 にスチールのアクリル樹脂焼付塗装とありますが設計図 A-078 から A-080 の部分詳細図では額縁及びブラインドボックスの材質が木製になっており、ここでも相違がございます。額縁は内訳の通り、陽極酸化被膜とし、ブラインドボックスはスチールアクリル樹脂焼付塗装と考えてよろしいでしょうか。ご教授ください。	お見込みのとおり、内訳書を正とします。
令和 7 年 8 月 6 日 回答者 総務課長 佐々木 有紀子 (公印省略)		

経営管理部 経営企画課 F A X 番 号 0 2 2 9 - 2 3 - 5 3 8 0

質問・回答書		
契約番号	2025000283	
契約名	大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）	
番号	質問事項	回答事項
2	内訳書 P65 及び 66 では床タイルの形状を 100 角と記載されておりますが、設計図 A-004no 特記仕様書では 100・150 と記載があり、A-013 及び A-014 の仕上表では 300 角と記載があります。300 角のタイルについて内訳には記載がありませんが、どの形状を正として考えればよろしいでしょうか。ご教授ください。	内訳書の 100 角を正とします。
3	【足場の仕様について】 外部足場の仕様として、内訳書にはくさび緊結式足場と記載がありますが、設計図 A-104 の仮設計画図には枠組み足場と記載がございます。内訳書通りくさび緊結式足場で考えてよろしいでしょうか。ご教授ください。	お見込みのとおり、内訳書を正とします。
令和 7 年 月 日 回答者 総務課長 (公印省略)		

経営管理部 経営企画課 F A X 番号 0 2 2 9 - 2 3 - 5 3 8 0

質問・回答書		
契約番号	2025000283	
契約名	大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）	
番号	質問事項	回答事項
4	【パネルゲート設置部の既存擁壁撤去について】 内訳書 P189 には L 型擁壁 H1750（場内仮置き再利用）4.4m と記載がありますが、設計図の A-104 の仮設計画図にはパネルゲート W8000 とあり、さらに歩行者用階段を設置する箇所も L 型擁壁を撤去するとなると撤去の長さが足りないのではないのでしょうか。もしくは、内訳書 P193 の L 型擁壁撤去 46.8m に含まれているのでしょうか。また、再利用と記載があることから、復旧まで見込んで考えてよろしいのでしょうか。ご教授ください。	パネルゲート設置部分及び階段部分の L 型擁壁撤去長さについては、内訳書 P193 の L 型擁壁撤去 46.8m に含まれております。復旧に利用するのはそのうち 10m 程度になります。積算については内訳書の数量で積算してください。 なお、撤去処分及び撤去再利用の数量については契約後、別途協議とします。
令和 7 年 月 日 回答者 総務課長 （公印省略）		

経営管理部 経営企画課 F A X 番 号 0 2 2 9 - 2 3 - 5 3 8 0